

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
VERBALE DI CONSEGNA  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(Impianto di depurazione del Comune di Sciacca e rete fognante afferente)

PREMESSO CHE:

- Il Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento (in prosieguo AUTORITY) con deliberazione del Commissario straordinario n.1 del 18.01.2007, ha affidato il servizio idrico integrato a Girgenti Acque S.p.A.;
- Il Presidente dell'ATO idrico 9 Ag. e l'Amministratore Delegato della Società Girgenti Acque S.p.A. hanno sottoscritto, in data 27.11.2007, la Convenzione di Gestione;
- Con deliberazione n. 2 del 11.02.2008 il CDA dell'ATO ha approvato il "Programma esecutivo della presa in carico dei servizi";
- Il Comune di Sciacca ha proceduto alla realizzazione del 1° modulo dell'impianto di depurazione e dei collettori fognanti principali ad esso afferenti, eseguiti dall'ATI CONCOOP – Torricelli s.r.l., i cui lavori risultano completi e funzionanti;
- Coerentemente a quanto deliberato e contrattualmente sancito, occorre procedere alla presa in carico delle ulteriori opere del sistema fognante del Comune di Sciacca, realizzate nell'ambito dei lavori di "Intercettazione reflui del Comune di Sciacca – realizzazione collettore principale e I modulo del depuratore Comunale".

VISTI i verbali di consegna del Servizio Idrico Integrato del 11/12/2008, 28/03/2012, 22/06/2012 e del 19/11/2012.

IN DATA 25/03/2013 SI SONO INCONTRATI:

1. L'Avv. Fabrizio Di Paola, Sindaco del Comune di Sciacca;

2. L'Avv. Gianluca Guardino, Assessore alla Sanità e Servizi a Rete del Comune di Sciacca;
3. L'Avv. Ignazio Bivona, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sciacca;
4. Il Dott. Carmelo Burgio, Segretario Generale del Comune di Sciacca;
5. Il Dott. Calogero Filippo Bono, Presidente del Consiglio Comunale di Sciacca;
6. L'Arch. Aldo Misuraca, Dirigente del 6° Settore Ecologia ed Impianti del Comune di Sciacca;
7. Gli Ingg. Giovanni Bono e Giuseppe Liotta, nella qualità, rispettivamente, di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori di realizzazione delle opere oggetto della presente consegna;
8. Il Dott. Filippo Carlino, Direttore di Ragioneria del Comune di Sciacca;
9. Il Dott. Giovanni Castronovo, in rappresentanza dell'ATO Idrico Agrigento, Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 2/2013;
10. L'Ing. Calogero Sala, Direttore Tecnico della Girgenti Acque S.p.A.;
11. Ing. Giampiero Cataldo Procuratore Speciale del Sig. Pasolini Dott. Mauro Presidente e Legale Rappresentante del CONSCOOP.


Considerato che:

- a seguito di richiesta da parte del Sindaco di Sciacca con nota prot. n° 515 del 05/02/2013, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con parere del 07/03/2013 prot. n° 9324, acquisito al prot. gen. N° 7373 del 12/03/2013, ha espresso il seguente parere " ..... *In ordine all'obbligatorietà da parte di Codesto Ente di procedere, alla luce delle intervenute disposizioni di cui alla L.R. n°2 del 09/01/2013, alla cessione al Gestore del S.I.I. nell'A.T.O. di Agrigento del Depuratore comunale realizzato nell'ambito dell'Intervento sopra indicato, si rimanda ai contenuti del comma 1° dell'art.2 e del 3° comma dell'art.9 della*



*Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. di Agrigento sottoscritta in data 27/11/2007 tra l'Autorità d'Ambito e la Società di Gestione "Girgenti Acque S.p.A.", che continuano a mantenere applicabilità in quanto il Comune di Sciacca ha già consegnato le reti e gli impianti esistenti a "Girgenti Acque S.p.A.", giusto verbale sottoscritto in data 27/05/2008, che attualmente gestisce il S.I.I. nell'ambito comunale";*

- in occasione della 13° visita di collaudo in corso d'opera, i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale hanno espresso la volontà di procedere alla consegna anticipata delle opere oggetto dell'appalto, al fine di procedere contestualmente alla consegna all'ATO Idrico di Agrigento e, per esso, al Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- la commissione di collaudo, in ossequio agli accertamenti prescritti dall'art. 230 DPR 207/2010 con verbale redatto in data 08/11/2012, ha verificato che :
- è stato eseguito con esito positivo il collaudo statico delle opere in c.a in data 28.04.2011 dall'Ing. Giuseppe Chillura, così come risulta dalla nota di deposito ai sensi dell'art. 7 L. 1086/71 rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 31.05.2011 prot. n°66609 ed in data 01.06.2011 prot. n°48672/11;
- è stato richiesto il certificato di conformità strutturale ai sensi dell'art. 28 L.64/74 in data 10.05.2011 con nota prot. 15026 e successivamente il certificato di agibilità in data 05.11.2012 prot. 3414;
- sono state rilasciate le certificazioni degli impianti elettrici ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 dalla Ditta installatrice COELME s.r.l.
- sono stati eseguiti gli allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- sono state eseguite favorevolmente le prove funzionali degli impianti, come risulta dal verbale di collaudo rilasciato in data 08.11.2012;



3

- è stato redatto dall'ing. Giuseppe Liotta, direttore dei lavori, apposito stato di consistenza dettagliato in data 08.11.2012, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, già consegnato alla Girgenti Acque S.p.A.;
- Oltre a quanto sopra riportato, la commissione di collaudo ha effettuato le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali.
- Per quanto sopra riportato, la commissione di collaudo ha ritenuto di avere eseguito tutti gli accertamenti richiesti e che tali accertamenti sono esaustivi per procedere all'eventuale consegna anticipata dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato:

- Ferma restando la piena responsabilità dell'appaltatore in merito a vizi e difetti costruttivi che si dovessero manifestare successivamente al presente atto e le garanzie, cauzioni o polizze fidejussorie che resteranno in vigore fino all'emissione del certificato di collaudo definitivo;
- Fatta salva la responsabilità dell'appaltatore relativa a danni diretti e indiretti verso persone cose e terzi derivanti:
  1. da recapito di liquami non conformi;
  2. dall'uso improprio dei collettori fognari e delle opere accessorie realizzate, oggetto della presente consegna;
  3. da eventuali interventi di manutenzione sui collettori fognari tardivi e/o inappropriati;
- Stabilito che il presente atto non costituisce accettazione dei lavori e che gli stessi dovranno essere comunque sottoposti a regolare collaudazione;
- Considerato che la presa in consegna anticipata, non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore, in contraddittorio con l'impresa esecutrice si procede alla presa in consegna

anticipata delle opere realizzate e di cui al citato stato di consistenza redatto in data 08/11/2012.


- La consegna viene effettuata evidenziando quanto già emerso nel verbale di accertamento, così come già segnalato durante le visite di collaudo già eseguite:

1. che attualmente la condotta di mandata dell'impianto di sollevamento di Cansalamone, nel tratto di attraversamento dell'omonimo torrente è by-passata con una linea provvisoria per le accertate perdite nel tratto in oggetto;
2. che ancora non sono stati eseguiti gli interventi necessari per l'eliminazione delle perdite idriche riscontrate nella condotta premente in corrispondenza del Torrente Cansalamone;
3. che non sono stati ancora eliminati i difetti riscontrati in corrispondenza della recinzione lato valle dell'impianto di depurazione;
4. che ad oggi non sono stati effettuati i ripristini stradali segnalati con verbale di visita n°14.

A tal riguardo l'impresa dichiara che sono in corso di esecuzione gli interventi di cui ai punti 2 e 4 e che gli stessi saranno ultimati entro il mese di maggio 2013; i relativi lavori, in ogni caso, saranno oggetto di verifica da parte della Commissione di Collaudo. Gli interventi di cui al punto 3 sono già stati effettuati.

I rappresentanti del Comune di Sciacca procedono, quindi, alla consegna delle opere in argomento all'Ato Idrico AG9 e, per esso, al gestore del Servizio Idrico Integrato Girgenti Acque S.p.A., fatti salvi gli eventuali sviluppi connessi con la normativa regionale di settore e conseguenti alla L.R. n° 2 del 09/01/2013.

A tal riguardo, il Comune di Sciacca consegna il D.D.S. dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque n. 914 del 20/12/2008, con il quale è stata



rilasciata l'autorizzazione allo scarico provvisorio dell'impianto di depurazione nel Vallone Foce di Mezzo,


A tal proposito si osserva che, rispetto alla predetta autorizzazione, l'Amministrazione Comunale si fa carico della realizzazione della barriera vegetale perimetrale.

Il gestore Girgenti Acque S.p.A. si impegna a proseguire, con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'iter amministrativo per pervenire all'autorizzazione allo scarico definitiva

Il Comune di Sciacca consegna l'ultima bolletta ENEL delle utenze della stazione di sollevamento Cansalamone e dell'impianto di depurazione di c/da Bellante, ed il contratto di fornitura elettrica relativo della stazione di sollevamento Bagni, affinché Girgenti Acque S.p.A. provveda alla relativa voltura. Resta inteso che i consumi elettrici delle suddette utenze saranno a carico della Girgenti Acque S.p.A. a decorrere dalla data odierna.

I rappresentanti del Comune di Sciacca fanno presente che l'impianto di depurazione e gli impianti di sollevamento sono attualmente gestiti tecnicamente dall'ATI CONSCOOP - Torricelli, conformemente a quanto previsto dall'art. 63 del Capitolato Speciale di Appalto; il relativo contratto, che scadrà il 24 agosto 2014, prevede a carico del Comune e, quindi, ora della Girgenti Acque S.p.A., gli oneri di consumi elettrici, dello smaltimento dei fanghi e del grigliato, della fornitura dei reagenti chimici necessari per il processo depurativo, nonché del coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il canone annuale della gestione eseguita dall'impresa rimane a carico del Comune di Sciacca, essendo ricompreso nel relativo finanziamento dell'opera.

A seguito della presente consegna, l'A.T.O. Idrico, in adempimento a quanto già deliberato, si impegna a versare al Comune di Sciacca le rate di mutuo, dell'importo di € 2.582.280,00, anticipate per la realizzazione del 1° stralcio dell'impianto di depurazione e delle condotte fognarie.



Si stabilisce, inoltre, che, per quanto riguarda i canoni di depurazione relativi al periodo di gestione del depuratore da parte del Comune, sarà predisposta apposita convenzione tra il Comune di Sciacca e Girgenti Acque S.p.A. per regolamentare le modalità di incasso da parte di Girgenti Acque S.p.A. e di riversamento delle somme al Comune. A tal riguardo, si precisa che una parte delle fognature dell'abitato di Sciacca non recapita al depuratore comunale e, pertanto, per i suddetti utenti, che saranno individuati successivamente in contraddittorio tra l'Ufficio Tecnico Comunale e la Girgenti Acque S.p.A., non verrà applicato il canone di depurazione.

Si stabilisce, infine, che le autorizzazioni allo scarico in fognatura delle utenze di contrada Isabella, nonché tutte le altre nuove autorizzazioni, saranno rilasciate dal Comune di Sciacca previa apposita istruttoria tecnica della Girgenti Acque S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Sciacca

(Avv. Fabrizio Di Paola)

(Avv. Gianluca Guardino)


(Avv. Ignazio Bivona)

(Dott. Carmelo Burgio)

(Dott. Calogero Filippo Bono)


(Arch. Aldo Misuraca)

(Ing. Giovanni Bono)




7

(Ing. Giuseppe Liotta)




(Dott. Filippo Carlino)




**Per Girgenti Acque S.p.A.**

(Ing. Calogero Sala)



**Per l'ATO Ag 9 Agrigento**

(Dott. Giovanni Castronovo)



**Per l'ATI esecutrice**

(Ing. Giampiero Cataldo)

